

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RYHMÄJOHTOTASON SÄHKÖASENNUKSILLE

Pöytäkirjan nro TT 49072337

Keskuksen nimi ja tunnus JK-C210

Käyttöönottotarkastus	☒	
Muu	☐	Mikä? _____

PERUSTIEDOT

Sähkölaitteiston rakentaja	Yritys L&T Kiinteistötekniikka Oy		
	Katuosoite Valimotie 27	Postinumero 00380	Postitoimipaikka HELSINKI
Sähkölaitteiston rakentajan yhteyshenkilö	Nimi Roope Ruhanen		Puhelinnumero 050 356 2537
	Sähköpostiosoite rooper.ruhanen@lassila-tikanoja.fi		
Sähkötöiden johtaja	Nimi Jukka Kuvaja		Puhelinnumero 050 385 7201
	Sähköpostiosoite jukka.kuvaja@lassila-tikanoja.fi		
Kohteen tiedot	Työnumero 49072337		Nimi Valmet Technologies Oy
	Kohteen yksilöinti Keittiön uusien induktiotasojen sähköistys ja laitekohtaisten johdonsuojakatkaisijoiden lisäys asennuskoteloon hyödyntämällä vanhaa syöttökaapelia.		
	Katuosoite Lentokentänkatu 11	Postinumero 33900	Postitoimipaikka Tampere
Tilaava yritys	Nimi Valmet Technologies Oy		
	Katuosoite Lentokentänkatu 11	Postinumero 33900	Postitoimipaikka Tampere
Tilaajan yhteyshenkilö	Nimi		Puhelinnumero
	Sähköpostiosoite		

1. AISTINVARAINEN TARKASTUS

Asennukset on aistinvaraisesti suoritettu tarkastuksessa todettu vaatimusten mukaiseksi	☒
Lisätietoja	

2. SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS (PE-, PEN-, maadoitus-, pää- ja lisäpotentialintasausjohtimet)Todettu kaikista laitteista ja pistorasioista ☒Suurin resistanssi 0,37 Ω , ryhmässä 13Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaiseksi ☒Lisätietoja Mitattu luotettavasta pisteestä toisesta ryhmästä, todellinen resistanssi alle puolet. Silmukkaimpedanssimittauksen perusteella alle 0,05 Ω .**3. ERISTYSRESISTANSSI**

Kohde	Ryhmä nro	R _e /M Ω	Huom
JK-C210	13	> 500	

Eristysresistanssit todettu vaatimusten mukaisiksi ☒PE- ja N-johtimien yhdistys on palautettu mittausten jälkeen entiselleen ☒

Erikoistoimenpiteet mittausten suorittamisessa: Laitteet eivät olleet mittausvirtapiirissä, laitevahinkojen estämiseksi

Lisätietoja

4. SYÖTÖN AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ

		I _k /A	Z _k / Ω	Suojalaite	In/A (suojalaitteet)
Keskus					
Epäedullisin piste (0,4 s)		2900	0,08	Gg-tulppasulake	50
Epäedullisin piste (5,0 s)					

Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu mittaamalla ☒Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu laskemalla ☐Saadut arvot ovat standardin vaatimusten mukaiset ☒Vikasuojaus on toteutettu vikavirtasuojalla ☐

Lisätietoja

Vikavirtasuojat

Tyyppi ja käyttötarkoitus	Ryhmä nro	Nimellisarvo / mitattu arvo		Painike-testaus
		t/ms	I _{Δn}	
				☐

Toiminnot todettu standardien vaatimusten mukaisiksi ☐

Käyttötarkoitus: VS = vikasuojaus, LS = lisäsuojaus, PS = palosuojaus

Liitteet:

5. KIERTOSUUNNAN TARKASTUS3-vaihepistorasiat ☐Ei sisälly asennukseen ☒**6. TOIMINTA- JA KÄYTTÖTESTIT**Koneet ja laitteet ☒Toiminnalliset kokonaisuudet ☐Ei sisälly asennukseen ☐**7. JÄNNITTEENALENEMA**

Suurin jännitteenalennema _____ %

Saatu mittaamalla ☐Saatu laskemalla ☐

8. EMC-SUOJAUS

Kohteessa on käytetty TN-S -järjestelmää	☒
Maadoitukset ja potentiaalintasaukset on toteutettu EMC-vaatimusten mukaisesti	☒
Kaapeleiden valinta, sijoittelu ja asentaminen on toteutettu EMC-vaatimusten mukaisesti	☒
Laittevalinnoissa on huomioitu asennusympäristön vaatimukset	☒
Asennuksissa on noudatettu laitevalmistajien ohjeita	☒
Muuta, mitä?	

Lisätietoja

Sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 ja valtioneuvoston asetuksen (1436/2016) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ☒

9. KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

Toimitettu tilaajalle ☒ Ei erillisiä ohjeita vaativia laitteita tai asennuksia ☐

10. KOHTEEN TOTEUTUKSESSA NOUDATETUT STANDARDIT

Toteutuksessa on noudatettu standardikäsikirjoja SFS 600-1-1 ja SFS 600-1-2
muuta, mitä?

Kohde on todettu edellä mainittujen standardien vaatimusten mukaisesti toteutetuksi ☒

11. PALOVAROITTIMET

- ☒ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly palovaroittimia.
- ☐ Vakuutamme, että asennetut palovaroittimet täyttävät niille säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset (pelastustoimen laitelaki, asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista, sähköturvallisuussäädökset jne.) ja että ne on asennettu ao. suunnitelman mukaisesti.
- ☐ Palovaroittimen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu.

Selvitys kuinka palovaroittimien virran ja varavirran syöttö on toteutettu:

Lisätietoja:

☐ Palovaroittimien osalta on laadittu erillinen asennustodistus, jossa on mainittu edellä esitetyt asiat ja joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

12. ECODESIGN ASETUKSEN 2015/1188 VAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN SÄHKÖLLÄ TOIMIVIEN TILALÄMMITTIMIEN OSALTA

Mikäli käyttöönotettavaan uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteeseen on asennettu ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä kuten, vastuskaapeleilla toteutettuja lattialämmityksiä, kattolämmityksiä tai vastaavia rakenteeseen integroituja lämmittimiä, sähköpattereita, säteilylämmittimiä tai massavaraajia asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttäminen on osoitettava erillisellä pöytäkirjalla (ST 55.05.01).

- ☒ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly asetuksen 2015/1188 piiriin kuuluvia sähkölämmittimiä
- ☐ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin sisältyy asetuksen 2015/1188 piiriin kuuluvia sähkölämmittimiä, joiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi on laadittu erillinen pöytäkirja (ST 55.05.01), joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

13. TARKASTUKSEN TEKIJÄ(T)

Päiväys 7.10.2022	Päiväys
Allekirjoitus ja nimen selvennys Roope Ruhanen	Allekirjoitus ja nimen selvennys

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet

Amprobe Telaris Proinstall-100

14. LUOVUTUSMERKINTÄ

- a) Käytön opastus ☐ Sovittu pidettäväksi pvm _____
- b) Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutettu liitteineen ☐
Liitteet:

- c) Piirustukset ja muut dokumentit luovutettu ☐

Luettelo piirustuksista
ja dokumenteista:

Lisätietoja:

Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
---------	----------------------------------

15. TILAAJAN TAI HÄNEN EDUSTAJANSA KUITTAUS

Olen vastaanottanut kohdassa 14, Luovutusmerkintä, ilmoitetut suoritukset.
Pöytäkirja on säilytettävä ja tarvittaessa esitettävä koko sähkölaitteiston käyttöiän ajan.

Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
---------	----------------------------------

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan täyttöohje, ks. liite 1.
Mittauksissa tarvittavaa perustietoa, ks. liite 2.