

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4**

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08

Tarkastaja Simo Schuvalow**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ Keskustarkastuslomake**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Vastaus kommenttiin	Liitteet
PKT 01				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Sähköpääkeskukseen on kaksi käyntiovea, myös toisen käyntioven ulkopuolelle "Sähköpääkeskus" kilpi.</i>		2 kpl 17503233450253 97353577474439 9528.jpg, 17503233691836 64442200867737 2.jpg
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>19F lähdön kaapelikokoa on muutettu kentän päässä, kannessa dymomerkintä suurimmasta sallitusta sulakekoosta on 63A kilvessä --> 160A. Kilvestä kaiverrus tuotantokone 554 ja hennosti kynällä merkittynä 590. Onko syötettävä kohde muuttunut? Selvitys, kilpitilaus ja päivitys pääkaavioon.</i>		3 kpl 17503228286698 49378762089231 1716.jpg, 17503228618361 00845419103806 9863.jpg, 17503228831881 13954381710896 2760.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Pääkatkaisijan kansiluukun ylin sarana poikki, korjattava. Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen. Suositellaan verkkoanalysaattorin vaihtamista uusimpaan malliin.</i>		2 kpl 17503230341705 68508874816793 2349.jpg, 17503335418052 34723347372441 9470.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	<i>Lämpökuvauus tehty 19.6.2025</i>		
PKT 02				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkku revennyt, uusi tilalle.</i>		1 kpl 17503314649498 38044044921269 4073.jpg
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>PKT 02 Keskuksen kytkinvarokelähtöjen kaiverruskilpien tilaus (yli 10 kpl). Nykyisissä kilvissä tussi/dymo korjauksia.</i>		2 kpl 17503320802543 90978715092872 0210.jpg, 17503321126387 83178554014434 1493.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen. Suositellaan verkkoanalysaattorin vaihtamista uusimpaan malliin.	13C kansiluukun ylempi sarana poikki, korjattava.	2 kpl 17503331593035 57738536793160 1770.jpg, 17506662855988 85542802481843 730.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		Lämpökuvaus tehty 23.6.2025	
PKK 01				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Keskustilan perällä seinällä on käytöstä poistettu nopeudensäätläite jonka johdotus on purettu, turhan laitteen purkaminen.		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen. Suositellaan verkkoanalysaattorin vaihtamista uusimpaan malliin.		1 kpl 17503330521484 86433275544491 0603.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvaus tehty 23.6.2025		
MUUT				
2.1 Viranomaistarkastukset, katkaisijahuollot ja lämpökuvaukset	Ei arvioida			

KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08

Liitteet (13 kpl)

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Pääkatkaisijan kansiluukun ylin sarana poikki, korjattava. Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen. Suositellaan verkkoanalysaattorin vaihtamista uusimpaan malliin.*



17503230341705685088748167932349.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08



17503335418052347233473724419470.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 19F lähdön kaapelikokoa on muutettu kentän päässä, kannessa dymomerkintä suurimmasta sallitusta sulakekoosta on 63A kilvessä --> 160A. Kilvestä kaiverrus tuotantokone 554 ja hennosti kynällä merkittynä 590. Onko syötettävä kohde muuttunut? Selvitys, kilpitilaus ja päivitys pääkaavioon.

Nro	Kuva	Netitys	KW	Tuote	Kappeli
5		ZR10VSD OVI KOMPRESSORI	255/500		AMC MK 4x240/72
12		KOMPRESSORI h.161 RK-161	190/150	67	MECM 4x250/72 MECM 4x250/72
15		AURINKOVOLMALA RK41 IRINNOVOTIO R N KANSAI	160/150		MECM 4x250/72
16		AURINKOVOLMALA RK41 IRINNOVOTIO R N KANSAI	160/150		MECM 4x250/72
17		KANSAI-KOMPR. Päätelety 4x240-72 VARA Sulakelety Päätelety 4x240-72	160/150		MECM 4x250/72 Sulakelety Päätelety 4x240-72
20		TUOTANTOKONE 536 516	200/250		MECM 4x250/72
18		TUOTANTOKONE 526 589	160/250		MECM 4x250/72 100
19		TUOTANTOKONE 554	160/250		MECM 4x250/72
22		TUOTANTOKONE 525	35/250		MECM 4x250/72 KANSALINEN VERTIKALITALA --- MECM 4x250/72
21		TUOTANTOKONE 555	200/250		MECM 4x250/72
23		TUOTANTOKONE 565	160/250		MECM 4x250/72
26		KOMPRESSORI Kanto- päätelety 4x240-72 h.161 Tekeminen tila KOMPRESSORI 3	160/250		AMCML 4x250/72 Sulakelety Päätelety 4x240-72
27		TUOTANTOKONE	160/250		MECM 4x250/72
30		506 586	160/250		MECM 4x250/72 4x MECM 4x250/72
24		AURINKOVOLMALA RK414	160/250		AMC MK

17503228286698493787620892311716.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08



17503228618361008454191038069863.jpg



17503228831881139543817108962760.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus *Sähköpääkeskukseen on kaksi käyntiovea, myös toisen käyntioven ulkopuolelle "Sähköpääkeskus" kilpi.*



17503233691836644422008677372.jpg



17503233450253973535774744399528.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen. Suositellaan verkkoanalysaattorin vaihtamista uusimpaan malliin.*



17503331593035577385367931601770.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08



1750666285598885542802481843730.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus PKT 02 Keskukseen kytkinvarokelähtöjen kaiverruskilpien tilaus (yli 10 kpl). Nykyisissä kilvissä tussi/dymo korjauksia.



17503320802543909787150928720210.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake Pääkeskukset 1/4

Tarkastuspäivä: 19.06.2025 00:00:00

17.10.2025 13:08

17503321126387831785540144341493.jpg

Kohta 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit**Kuvaus** *Piirustussalkku revennyt, uusi tilalle.*

17503314649498380440449212694073.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen. Suositellaan verkkoanalysaattorin vaihtamista uusimpaan malliin.*



17503330521484864332755444910603.jpg