

Tarkastaja Mika Laitolahti

Osallistujat

Lomakepohja KTE SÄ mittaustulokset

Kiinteistö

Rakennus

Osoite

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Nosto pöydälle sähkö	
Keskus		TPK BO7.1.3	
Keskiarvo			
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		14	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,52		
Eristysresistanssi (M Ω)	1,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	397		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		30mA 40A A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	31		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Kyllä		
Keskiarvo			
Kaikkien kysymysten keskiarvo			