



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 13.08.2025 00:00:00

13.8.2025 13:12

Tarkastaja	Mika Laitolahti	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Venttiilikokoonpanon pr.lisäys	
Keskus		RTK BO14.1	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		124	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	1,42		
Eristysresistanssi (MΩ)	199,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	151		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		30A 30mA A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	18		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	45		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		