

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 14.11.2023

14.11.2023 10:28

Tarkastaja Mika Laitolahti**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Korjaus koneistus työpiste sähköt</i>	
Keskus		<i>Rkt C125.1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		<i>141</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,67		
Eristysresistanssi (M Ω)	1		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		<i>16 c</i>	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	190		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		<i>30mA / 40A</i>	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	18		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	49		
Kiertosuunnan tarkastus	Ei		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		