

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 14.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:16

|                     |                        |                   |                                        |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Tarkastaja</b>   | Mika Laitolahti        | <b>Kiinteistö</b> | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| <b>Osallistujat</b> |                        | <b>Rakennus</b>   | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| <b>Lomakepohja</b>  | KTE SÄ mittaustulokset | <b>Osoite</b>     | Vanha Porvoontie 229                   |

| Kohta                                                          | Tulos    | Lisätieto                                   | Liitteet |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>Yleistiedot</b>                                             |          |                                             |          |
| Työn kuvaus                                                    |          | <i>Heavy Stream latauskaapin sähköistys</i> |          |
| Keskus                                                         |          | <i>TPK 2</i>                                |          |
| <b>Ryhmä kohtaiset mittaukset</b>                              |          |                                             |          |
| Ryhmänumero                                                    |          | 3                                           |          |
| Aistinvarainen tarkastus                                       | Kunnossa |                                             |          |
| Suojajohtimen jatkuvuus. $\Omega$                              | 0,37     |                                             |          |
| Eristysresistanssi (M $\Omega$ )                               | 1        |                                             |          |
| Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot |          | 16 c                                        |          |
| Oikosulkuvirta: (Ik/A)                                         | 307      |                                             |          |
| VVSK nimellisarvot ja tyyppi                                   |          | 40                                          |          |
| VVSK mitattu laukaisivirta (mA):                               | 18       |                                             |          |
| VVSK mitattu laukaisuaika (ms)                                 | 47       |                                             |          |
| Kiertosuunnan tarkastus                                        | Kunnossa |                                             |          |
| Toiminta- ja käyttötestit                                      | Kunnossa |                                             |          |
|                                                                |          |                                             |          |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>Ryhmä kohtaiset mittaukset</b> |  |  |  |
| Lisätietoja                       |  |  |  |



## KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 14.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:16

