

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 14.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:16

Tarkastaja	Mika Laitolahti	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Machining maciner latauskaapin sähköistys</i>	
Keskus		<i>TPK D115.1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		4	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,56		
Eristysresistanssi (M Ω)	1		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	315		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		40	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	39		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		

Ryhmä kohtaiset mittaukset

Lisätietoja



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 14.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:16

