



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 17.03.2025 00:00:00

17.3.2025 9:22

|              |                        |            |                                        |
|--------------|------------------------|------------|----------------------------------------|
| Tarkastaja   | Mika Laitolahti        | Kiinteistö | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| Osallistujat |                        | Rakennus   | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| Lomakepohja  | KTE SÄ mittaustulokset | Osoite     | Vanha Porvoontie 229                   |

| Kohta                                                          | Tulos    | Lisätieto         | Liitteet |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|
| Yleistiedot                                                    |          |                   |          |
| Työn kuvaus                                                    |          | Würth kaapit pr.t |          |
| Keskus                                                         |          | RKT BO14.1        |          |
| Ryhmä kohtaiset mittaukset                                     |          |                   |          |
| Ryhmänumero                                                    |          | 112               |          |
| Aistinvarainen tarkastus                                       | Kunnossa |                   |          |
| Suojajohtimen jatkuvuus. Ω                                     | 0,68     |                   |          |
| Eristysresistanssi (MΩ)                                        | 199,99   |                   |          |
| Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot |          | 16c               |          |
| Oikosulkuvirta: (Ik/A)                                         | 271      |                   |          |
| VVSK nimellisarvot ja tyyppi                                   |          | 40A 30mA / A      |          |
| VVSK mitattu laukaisivirta (mA):                               | 21       |                   |          |
| VVSK mitattu laukaisuaika (ms)                                 | 38       |                   |          |
| Kiertosuunnan tarkastus                                        | Kunnossa |                   |          |
| Toiminta- ja käyttötestit                                      | Kunnossa |                   |          |
| Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei                          | Ei       |                   |          |
|                                                                |          |                   |          |