



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 21.05.2024 00:00:00

21.5.2024 9:45

|              |                        |            |                                        |
|--------------|------------------------|------------|----------------------------------------|
| Tarkastaja   | Mika Laitolahti        | Kiinteistö | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| Osallistujat |                        | Rakennus   | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| Lomakepohja  | KTE SÄ mittaustulokset | Osoite     | Vanha Porvoontie 229                   |

| Kohta                                                          | Tulos    | Lisätieto                     | Liitteet |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Yleistiedot                                                    |          |                               |          |
| Työn kuvaus                                                    |          | Pr.varaston lastauslaiturille |          |
| Keskus                                                         |          | RK K107 -1                    |          |
| Ryhmä kohtaiset mittaukset                                     |          |                               |          |
| Ryhmänumero                                                    |          | 17                            |          |
| Aistinvarainen tarkastus                                       | Kunnossa |                               |          |
| Suojajohtimen jatkuvuus. Ω                                     | 0,44     |                               |          |
| Eristysresistanssi (MΩ)                                        | 1        |                               |          |
| Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot |          | 16 c                          |          |
| Oikosulkuvirta: (Ik/A)                                         | 277      |                               |          |
| VVSK nimellisarvot ja tyyppi                                   |          | 40 a                          |          |
| VVSK mitattu laukaisivirta (mA):                               | 24       |                               |          |
| VVSK mitattu laukaisuaika (ms)                                 | 19       |                               |          |
| Kiertosuunnan tarkastus                                        | Kunnossa |                               |          |
| Toiminta- ja käyttötestit                                      | Kunnossa |                               |          |
| Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei                          | Ei       |                               |          |
|                                                                |          |                               |          |