

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 21.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:02

|                     |                        |                   |                                        |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Tarkastaja</b>   | Mika Laitolahti        | <b>Kiinteistö</b> | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| <b>Osallistujat</b> |                        | <b>Rakennus</b>   | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| <b>Lomakepohja</b>  | KTE SÄ mittaustulokset | <b>Osoite</b>     | Vanha Porvoontie 229                   |

| Kohta                                                          | Tulos    | Lisätieto                   | Liitteet |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| <b>Yleistiedot</b>                                             |          |                             |          |
| Työn kuvaus                                                    |          | <i>Pakkaamon nostopöytä</i> |          |
| Keskus                                                         |          | <i>RKT EO13.1</i>           |          |
| <b>Ryhmä kohtaiset mittaukset</b>                              |          |                             |          |
| Ryhmänumero                                                    |          | 48                          |          |
| Aistinvarainen tarkastus                                       | Kunnossa |                             |          |
| Suojajohtimen jatkuvuus. $\Omega$                              | 0,24     |                             |          |
| Eristysresistanssi ( $M\Omega$ )                               | 1        |                             |          |
| Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot |          | 16 C                        |          |
| Oikosulkuvirta: (Ik/A)                                         | 561      |                             |          |
| VVSK nimellisarvot ja tyyppi                                   |          | 30mA /40 A                  |          |
| VVSK mitattu laukaisivirta (mA):                               | 18       |                             |          |
| VVSK mitattu laukaisuaika (ms)                                 | 38       |                             |          |
| Kiertosuunnan tarkastus                                        | Kunnossa |                             |          |
| Toiminta- ja käyttötestit                                      | Kunnossa |                             |          |
| Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei                          | Kyllä    |                             |          |
|                                                                |          |                             |          |