

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 21.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:02

Tarkastaja	Mika Laitolahti	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Pakkaamon työ pisteet</i>	
Keskus		<i>RKT EO13.1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		95	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,3		
Eristysresistanssi ($M\Omega$)	1		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	742		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		30mA / 40A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	27		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Kyllä		