



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 23.04.2024 00:00:00

23.4.2024 11:41

Tarkastaja	Mika Laitolahti	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Scandmist 531S syöttö	
Keskus		TPK D115.1	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		6	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,64		
Eristysresistanssi (MΩ)	1		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	315		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		40A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	18		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	41		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		