

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 24.10.2025 00:00:00

24.10.2025 10:21

Tarkastaja	Mika Laitolahti	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Muovipaalaimelle syöttö</i>	
Keskus		<i>RKT C125.1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		<i>118</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	1,19		
Eristysresistanssi ($M\Omega$)	1,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		<i>16 c</i>	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	140		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		<i>30mA 40A A</i>	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	28		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		