

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 27.05.2025 00:00:00

27.5.2025 14:24

Tarkastaja Mika Laitolahti**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Postin lastauslaiturien pr.uusiminen</i>	
Keskus		<i>Rk1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		<i>10</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,6		
Eristysresistanssi (M Ω)	199,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		<i>10c</i>	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	219		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		<i>-00000</i>	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	0		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	0		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		