

Tarkastaja	Mika Laitolahti	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Std tehdään akkujen lataus kaappi</i>	
Keskus		<i>NK-1</i>	
Keskiarvo			
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		36	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	1,33		
Eristysresistanssi (MΩ)	1,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	288		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		30mA 25A A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	24		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	19		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Kyllä		
Keskiarvo			
Kaikkien kysymysten keskiarvo			