

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 03.12.2025 00:00:00

3.12.2025 10:30

Tarkastaja Mika Laitolahti**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Std tehtaan hitsaus pisteen pr.</i>	
Keskus		<i>Jk1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		<i>101</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,98		
Eristysresistanssi (M Ω)	1,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		<i>16 c</i>	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	258		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		<i>30mA 40A A</i>	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	24		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	19		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		