



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 4.3.2024

4.3.2024 11:09

Tarkastaja	Mika Laitolahti	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Transvall varastohalliin lisätty 32A ja 16A voimapr. sähkötrukeille	
Keskus		RK 2	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		101	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,05		
Eristysresistanssi (MΩ)	1		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		25 A c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	727		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		40A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	18		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	58		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		