

**KTE SÄ mittaustulokset**

Tarkastuspäivä: 08.04.2025 00:00:00

8.4.2025 13:11

Tarkastaja Mika Laitolahti**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Rakennus

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Osoite

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Pakkaamon ATK pisteelle sähkökouru</i>	
Keskus		<i>RKT EO3.1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		56	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	1,06		
Eristysresistanssi (M Ω)	199,99		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		16 c	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	202		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		40A 30mA/ A	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	47		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		