



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation

osoite: lentokentänkatu 11

alue: P.O. - HALLI

keskus: JKA - 151

mittalaite: amprobe

valmistaja: beha

tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
14F L1	15	51	30	
L2	15	39	30	
L3	18	30	30	
15F L1	24	30	30	
L2	21	52	30	
L3	24	30	30	
16F L1	21	51	30	
L2	21	31	30	
L3	21	51	30	
17F L1	18	43	30	
L2	18	50	30	
L3	18	31	30	
18F L1	24	31		
L2	24	31		
L3	24	31		
19F L1	21	39		
L2	21	39		
L3	21	39		
20F L1	21	39		
L2	15	43		
L3	18	39		
21F L1	21	39		
L2	21	29		
L3	18	40		
22F L1	24	39		
L2	21	39		
L3	21	39		

tarkastaja: M. Helassalo

päiväys: 11.2.2022



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: P.O. - Halli
keskus: JKA - 151
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake		vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
23 F	L1	21	29	30	
	L2	21	28	30	
	L3	21	29	30	
24 F	L1	21	30	30	
	L2	18	51	30	
	L3	18	31	30	
25 F	L1	21	39	30	
	L2	18	41	30	
	L3	21	39	30	
26 F	L1	21	31	30	
	L2	18	41	30	
	L3	18	41	30	
27 F	L1	18	41		
	L2	18	41		
	L3	18	41		
28 F	L1	21	30		
	L2	18	31		
	L3	18	31		
29 F	L1	21	51		
	L2	21	31		
	L3	21	30		
30 F	L1	21	39		
	L2	21	39		
	L3	21	39		
31 F	L1	21	50		
	L2	18	50		
	L3	21	49		

tarkastaja: M. Heikkinen

päiväys: 11.2.2022



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: Pig-Hall
keskus: JKA-151
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
32F L1	18	39	30	
L2	18	39	30	
L3	18	39	30	
33F L1	21	29	30	
L2	21	29	30	
L3	21	41	30	
34F L1	21	41	30	
L2	21	43	30	
L3	21	41	30	
35F L1	21	51	30	
L2	21	31	30	
L3	21	31	30	
36F L1	24	39		
L2	21	39		
L3	21	39		
37F L1	18	51		
L2	21	29		
L3	18	50		
6F L1	18	39		
L2	18	38		
L3	18	39		

tarkastaja: M. Helander

päiväys: 11.2.2022



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: PIG-HALLI
keskus: JKA - 152
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake		vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
23F	L1	24	41	30	
	L2	24	39	30	
	L3	21	39	30	
24F	L1	18	38	30	
	L2	18	38	30	
	L3	18	38	30	
25F	L1	18	39	30	
	L2	15	59	30	
	L3	18	38	30	
26F	L1	18	39	30	
	L2	16	39	30	
	L3	18	39	30	
27F	L1	21	39		
	L2	21	39		
	L3	21	39		
28F	L1	18	51		
	L2	18	50		
	L3	18	50		
6F	L1	21	39		
	L2	21	39		
	L3	21	39		

tarkastaja: M. Helkssalo

päiväys: 11.2.2022



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentäkatu 11
alue: DIG-HALLI
keskus: JKA-158
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
14F L1	21	39	30	
L2	18	41	30	
L3	18	41	30	
15F L1	18	39	30	
L2	18	43	30	
L3	21	44	30	
16F L1	21	39	30	
L2	21	39	30	
L3	12	43	30	
17F L1	24	32	30	
L2	21	53	30	
L3	18	53	30	
18F L1	21	41		
L2	18	39		
L3	18	39		
19F L1	19	51		
L2	18	39		
L3	18	39		
20F L1	21	42		
L2	21	37		
L3	21	39		
21F L1	21	37		
L2	21	31		
L3	21	39		
22F L1	27	41		
L2	24	39		
L3	24	39		

tarkastaja: M. HASSAHO

päiväys: 11.2.2022