



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 17.09.2024 00:00:00

17.9.2024 15:25

Tarkastaja	Kalle Pajuoja	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Voima pr lisäys kompressorihuoneeseen.	
Keskus		K-14	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		4	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,05		
Eristysresistanssi (MΩ)	500		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		C16	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	690		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		ldpn n vigi c16	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	24		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	17,2		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		