



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 02.10.2024 00:00:00

2.10.2024 13:07

Tarkastaja	Kalle Pajuoja	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Sulanapito syöttö 3.	
Keskus		JKB-LVI01	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		66	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,39		
Eristysresistanssi (MΩ)	500		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		JSA C16	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	347		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		Schneider 40A 30mA	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	24		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	27,8		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		