



Pakastimen lattialämmitysten kytkentä

Tarkastuspäivä: 20.2.2024

21.2.2024 17:50

Tarkastaja

Roope Ruhanen

Kiinteistö

Valmet Technologies Oy

Osallistujat

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Lomakepohja

KTE SÄ mittaustulokset

Osoite

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Pakastimen lattialämmitysten sähkönsyötön kytkentä, sis. vikavirtasuojan lisäyksen keskukseen</i>	
Keskus		<i>JKC-SL1</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		<i>7F1</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,11 Ω		
Eristysresistanssi (M Ω)	500 M Ω	<i>(>500 MΩ)</i>	
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		<i>Johdonsuojakatkaisija B10-laukaisukäyrällä</i>	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	486 A	<i>Silmukkaimpedanssi 0,48 Ω</i>	
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		<i>A-tyyppi 30 mA</i>	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21 mA		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	25,4 ms		
<i>Kiertosuunnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Kyllä	<i>Lämmitysvastusten vastusarvot (kaapelit hissiltä päin lueteltuna): 1. kaapeli 1917 Ω, 2. kaapeli > 2000 Ω (yli mittausalueen), 3. kaapeli 1919 Ω. Kaikki kolme rinnankytkettynä yht. 778 Ω.</i>	



Pakastimen lattialämmitysten kytkentä

Tarkastuspäivä: 20.2.2024

21.2.2024 17:50