



KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 21.01.2025 00:00:00

22.1.2025 8:23

Tarkastaja	Kalle Pajuoja	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		Vietakiskojen lisäys IQ-halliin	
Keskus		JKA-153	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		12F1	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,3		
Eristysresistanssi (MΩ)	500		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		Jaa C16	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	246		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi			
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	Ei arvioida		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	Ei arvioida		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		