

**Valmet technologies MOD20 Ratina muutostyö**

Tarkastuspäivä: 6.11.2023

6.11.2023 12:16

Tarkastaja Mika Helassalo**Osallistujat****Lomakepohja** KTE SÄ mittaustulokset**Kiinteistö**

Valmet Technologies Oy

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Osoite

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		<i>Työhuoneiden sähköistys, nykyinen ryhmä</i>	
Keskus		<i>JKA-130</i>	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		<i>R10.3</i>	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,28		
Eristysresistanssi (M Ω)	199,9		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		<i>C16A</i>	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	1040		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		<i>30mA/25A B-tyyppi</i>	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	68		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		