



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation

osoite: lentokentänkatu 11

alue: AUTONLÄMMITYS TOLPAT

keskus:

mittalaite: amprobe

valmistaja: beha

tyyppi: beha unitest 0100 +

LÄMMITYSTOLPAT

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
1	21	71	30	
23	21	61	30	
56	27	62	30	
65	24	61	30	
69	24	51	30	
82	24	48	30	
101	24	51	30	
111	27	73	30	
127	24	62	30	
143	30	70	30	
148	27	70	30	
164	18	48	30	
169	21	50		
208	27	78		
220	27	41		
257	18	48		
278	24	61		
303	15	50		
329	18	49		
342	15	49		
345	18	49		
355	21	48		
361	27	48		
365	24	48		

tarkastaja: M. Helassalo

päiväys: 25.9.2024