



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: *DIG-HALLI*
keskus: *JKA-152*
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake		vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
<i>F6</i>	<i>L1</i>	<i>18</i>	<i>39</i>	30	
	<i>L2</i>	<i>21</i>	<i>39</i>	30	
	<i>L3</i>	<i>21</i>	<i>39</i>	30	
<i>F14</i>	<i>L1</i>	<i>15</i>	<i>39</i>	30	
	<i>L2</i>	<i>21</i>	<i>42</i>	30	
	<i>L3</i>	<i>15</i>	<i>39</i>	30	
<i>F15</i>	<i>L1</i>	<i>18</i>	<i>41</i>	30	
	<i>L2</i>	<i>18</i>	<i>39</i>	30	
	<i>L3</i>	<i>18</i>	<i>43</i>	30	
<i>F16</i>	<i>L1</i>	<i>18</i>	<i>41</i>	30	
	<i>L2</i>	<i>18</i>	<i>41</i>	30	
	<i>L3</i>	<i>18</i>	<i>40</i>	30	
<i>F17</i>	<i>L1</i>	<i>21</i>	<i>32</i>		
	<i>L2</i>	<i>21</i>	<i>53</i>		
	<i>L3</i>	<i>21</i>	<i>52</i>		
<i>F18</i>	<i>L1</i>	<i>18</i>	<i>39</i>		
	<i>L2</i>	<i>18</i>	<i>39</i>		
	<i>L3</i>	<i>18</i>	<i>39</i>		
<i>F19</i>	<i>L1</i>	<i>18</i>	<i>50</i>		
	<i>L2</i>	<i>18</i>	<i>41</i>		
	<i>L3</i>	<i>18</i>	<i>41</i>		
<i>F20</i>	<i>L1</i>	<i>21</i>	<i>23</i>		
	<i>L2</i>	<i>21</i>	<i>29</i>		
	<i>L3</i>	<i>21</i>	<i>30</i>		
<i>F21</i>	<i>L1</i>	<i>21</i>	<i>29</i>		
	<i>L2</i>	<i>21</i>	<i>39</i>		
	<i>L3</i>	<i>21</i>	<i>29</i>		

tarkastaja: *M. Heclassalo*

päiväys: *10.1.2023*



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: Pig-174h
keskus: Jk-152
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
F22	L1 24	43	30	
	L2 24	39	30	
	L3 24	39	30	
F23	L1 24	39	30	
	L2 21	39	30	
	L3 21	39	30	
F24	L1 18	38	30	
	L2 18	38	30	
	L3 18	38	30	
F25	L1 18	39	30	
	L2 15	59	30	
	L3 18	38	30	
F26	L1 18	39		
	L2 18	39		
	L3 18	39		
F27	L1 21	39		
	L2 21	39		
	L3 21	39		
F28	L1 18	51		
	L2 18	51		
	L3 18	51		

tarkastaja: M. Helasvuo

päiväys: 10.1.2023



Kiinteistötötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: P.9 - HALLI
keskus: JKA - 151
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
F6 L1	21	37	30	
L2	21	38	30	
L3	21	37	30	
F14 L1	15	31	30	
L2	15	39	30	
L3	15	50	30	
F15 L1	24	31	30	
L2	21	41	30	
L3	24	31	30	
F16 L1	21	51	30	
L2	21	30	30	
L3	21	30	30	
F17 L1	18	41		
L2	18	39		
L3	18	39		
F18 L1	24	39		
L2	21	52		
L3	24	31		
F19 L1	18	39		
L2	24	43		
L3	18	31		
F20 L1	21	39		
L2	18	39		
L3	18	39		
F21 L1	21	29		
L2	18	39		
L3	18	40		

tarkastaja: M. HAKKALA

päiväys: 10.1.2023



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: Dig-HALL!
keskus: JKA-751
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100+

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
F22 L1	21	39	30	
L2	21	39	30	
L3	21	39	30	
F23 L1	18	31	30	
L2	18	30	30	
L3	18	29	30	
F24 L1	18	33	30	
L2	18	31	30	
L3	18	32	30	
F25 L1	21	39	30	
L2	18	43	30	
L3	18	41	30	
F26 L1	18	45		
L2	18	43		
L3	18	43		
F27 L1	18	41		
L2	18	41		
L3	18	41		
F28 L1	21	29		
L2	18	33		
L3	18	31		
F29 L1	21	31		
L2	21	31		
L3	21	31		
F30 L1	21	41		
L2	21	39		
L3	21	39		

tarkastaja: M. Heikkilä

päiväys: 10.1.2023



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentäkatu 11
alue: P18-HALLI
keskus: JKA-151
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
F31 L1	21	49	30	
L2	18	50	30	
L3	18	50	30	
F32 L1	18	39	30	
L2	18	39	30	
L3	18	39	30	
F33 L1	21	30	30	
L2	21	29	30	
L3	21	29	30	
F34 L1	21	41	30	
L2	21	40	30	
L3	21	39	30	
F35 L1	21	31		
L2	21	30		
L3	21	30		
F36 L1	21	41		
L2	21	39		
L3	21	39		
F37 L1	18	50		
L2	18	50		
L3	18	50		
F63 L1	18	28		
L2	18	28		
L3	18	28		
F64 L1	21	48		
L2	18	49		
L3	18	49		

tarkastaja: M. HEASSALO

päiväys: 10.1.2023

