



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: Pilo-LAB22
keskus: JKA-19
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
x 1F4	21	58	30	
1F5	21	39	30	
1F6	21	58	30	
2F4	21	64	30	
2F5	27	13	30	
2F6	21	58	30	
3F4	21	48	30	
3F5	21	48	30	
x 3F6	21	38	30	
4F4	27	72	30	
4F5	18	15	30	
4F6	30	140	30	
5F4	18	48		
5F5	15	39		
5F6	24	61		
6F4	30	61		
6F5	18	59		
6F6	24	25		
7F4	30	39		
7F5	18	48		
7F6	18	48		
8F4	18	69		
10F4	21	69		
11F4	30	51		
11F5	27	54		
12F4	21	59		
12F5	30	72		

tarkastaja: M. Hela ~~sa~~ko

päiväys: 30.3.2023



kohde: i Automation
 osoite: lentokentänkatu 11
 alue: *Piip-LABRA*
 keskus: *JKA-19*
 mittalaite: amprobe
 valmistaja: beha
 tyyppi: beha unitest 0100 +

tarkastaja: *M. Heltassalo*

päiväys: 30.3.2023