

SUURJÄNNITELAITTEISTON JA PÄÄKESKUSTEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO 6.5.2023

Kohde	Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 33900 Tampere
Haltija	Valmet Technologies Oy / Jyrki Rintamäki
Kiinteistöhuolto	L&T
Käytönjohtaja	Juho Sissonen / L&T Kiinteistötekniikka Oy
Verkkoyhtiö	Tampereen Sähköverkko Oy
Muuntamo	T157 ja T159
Tukes nro	8550
Ajankohta	Lauantai 6.5.2023
Sähkökatko	T157 sähkökatko 9.00 -12.00 ja T159 12.15-17.00

1. Toteutuneet huoltotoimenpiteet

Huolto toteutettiin toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

1.1. Muuntamo T157

Muuntajan ylläampösuojauksen koestus

- Katko aloitettiin testaamalla ylläampölaukaisureleiden toiminta laukaisemalla muuntajia syöttävät varokekuormaerottimet.

Muuntamo

- Aistinvaraiset tarkastukset koko tilassa
- Kuormanerotimien toimintatestit
- Maadoituserottimien toimintatestit
- Sj-katkaisijan huolto ja suojausleiden koestus
- Varokekuormaerottimien toimintatesti ja koestus testisulakkeella
- Muuntajan kuiva pyyhintä ja imurointi

Huomiot ja suositeltavat toimenpiteet

- Jänniteindikaattoreita rikki kojeistossa. Suositellaan uusien hankkimista viallisten tilalle.
- M1T1 *L2 käämin alaosan liitoskohta murtunut. Ei tarvetta toimenpiteille.

Pääkeskustila

- Pj-pääkatkaisijan huolto ja suojausleiden koestus
- Kompaktikatkaisijoiden toimintatestit ja suojausleiden koestus
- T1SPK11 PJ-katkaisijan 02.02 lukon poistaminen. Lukkoon ei ollut saatavilla avainta.
- Aistinvaraiset tarkastukset ja puhdistukset

1.2. Muuntamo T159

Varmennettu sähkönsyöttö

- Varmennettujen sähkönsyöttöjen asennukset Serveritilan UPS keskukselle.

Muuntajan ylläampösuojauksen koestus

- Katko aloitettiin testaamalla ylläampölaukaisureleiden toiminta laukaisemalla muuntajia syöttävät varokekuormaerottimet.

Muuntamo

- Aistinvaraiset tarkastukset koko tilassa
- Kuormanerotimien toimintatestit
- Maadoituserotimien toimintatestit
- Sj-katkaisijan huolto ja suojauskoestus
- Varokekuormaerotimien toimintatesti ja koestus testisulakkeella
- Muuntajan kuiva pyyhintä ja imurointi

Huomiot ja suositeltavat toimenpiteet

- Jänniteindikaattoreita rikki kojeistossa. Suositellaan uusien hankkimista viallisten tilalle.

Pääkeskustila

- Pj-pääkatkaisijan huolto ja suojauskoestus
- Kompaktikatkaisijoiden toimintatestit ja suojauskoestus
- Viallisten katkaisijoiden vaihtotyöt
- Aistinvaraiset tarkastukset ja puhdistukset

Huomiot ja suositeltavat toimenpiteet

- *Muuntajan keskimmaisessa käämissä alhaalla kuljetusvaurio, pieni pala pois eristeestä. Ei aiheuta toimenpiteitä.

2. Huollossa mukana olleet henkilöt

Käytönjohtaja

- L&T Kiinteistötekniikka Oy / Juho Sissonen
Sähköasiantuntija- ja sähköhuolto- työt
- L&T Kiinteistötekniikka Oy / Janne Ståhlhammar
Sähköhuoltotyöt

- L&T Kiinteistötekniikka Oy
 - Mika Helassalo
 - Roope Ruhanen

Koestustyöt

- Insta Automation Oy
 - Tomi Vihersalo
 - Riku Pohjonen
 - Juha Konttinen
 - Juuso Bärlund
 - Kalle Vehkaoja

Varmennettu sähkönsyöttö

- L&T Kiinteistötekniikka Oy / Mika Helassalo
Käyttökeskeytys
- Tampereen Sähköverkko / Jari Virtanen

3. Liitteet

1. Koestuspöytäkirjat, 16 sivua

Huoltoraportin laati

Juho Sissonen
Sähkölaitteiston käytönjohtaja
045 151 1355
juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi