

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RYHMÄJOHTOTASON SÄHKÖASENNUKSILLE

Pöytäkirjan nro 53618880

Keskuksen nimi ja tunnus JKA-152

Käyttöönottotarkastus	☐	
Muu	☒	Mikä? <u>HÄTÄSEISKESKUS LISÄTTY</u>

PERUSTIEDOT

Sähkölaitteiston rakentaja	Yritys	<u>L&T Oyj</u>	
	Katuosoite	<u>Uusikorttinkatu 3</u>	Postinumero
Sähkölaitteiston rakentajan yhteyshenkilö	Nimi		
	Sähköpostiosoite		
Sähkötöiden johtaja	Nimi	<u>Jarne Ståhlhammar</u>	
	Sähköpostiosoite		
Kohteen tiedot	Työnumero	<u>53618880</u>	
	Kohteen yksilöinti	<u>1Q-hallin hätäte, 3 painikkeisessä, MKA-152 KESKUS LISÄTTY.</u>	
	Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
	<u>LENTOKENTÄNKATU 11</u>		<u>TAMPERE</u>
Tilaava yritys	Nimi	<u>Valmet Oyj</u>	
	Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
Tilaaajan yhteyshenkilö	Nimi		
	Sähköpostiosoite		

1. AISTINVARAINEN TARKASTUS

Asennukset on aistinvaraisesti suoritettu tarkastuksessa todettu vaatimusten mukaiseksi



Lisätietoja

2. SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS (PE-, PEN-, maadoitus-, pää- ja lisäpotentialintausjohtimet)

Todettu kaikista laitteista ja pistorasioista ☒Suurin resistanssi ☒ Ω , ryhmässä ~~44~~ ~~8F~~ **29F**Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaiseksi ☒0,2 Ω

Lisätietoja

3. ERISTYSRESISTANSSI

Kohde	Ryhmä nro	$R_g/M\Omega$	Huom
MKA-152		7500 M Ω	

Eristysresistanssit todettu vaatimusten mukaisiksi ☒PE- ja N-johtimien yhdistys on palautettu mittausten jälkeen entiselleen ☒

Erikoistoimenpiteet mittausten suorittamisessa:

Lisätietoja

Mitattu ryhmän johto siirretty kulkemaan keskukseen MKA-152 kautta.

4. SYÖTÖN AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ

	I_k/A	Z_k/Ω	Suojalaite	I_n/A (suojalaitteet)
Keskus	443 A			
Epäedullisin piste (0,4 s)	443 A		C16	
Epäedullisin piste (5,0 s)				

Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu mittaamalla ☒Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu laskemalla ☐Saadut arvot ovat standardin vaatimusten mukaiset ☒Vikasuojaus on toteutettu vikavirtasuojalla ☐

Lisätietoja

Vikavirtasuojat

Tyyppi ja käyttötarkoitus	Ryhmä nro	Nimellisarvo / mitattu arvo		Painike-testaus
		t/ms	$I_{\Delta n}$	
				☐
				☐
				☐
				☐

Toiminnot todettu standardien vaatimusten mukaisiksi ☐

Käyttötarkoitus: VS = vikasuojaus, LS = lisäsuojaus, PS = palosuojaus

Liitteet:

5. KIERTOSUUNNAN TARKASTUS

3-vaihepistorasiat ☒Ei sisälly asennukseen ☐

6. TOIMINTA- JA KÄYTTÖTESTIT

Koneet ja laitteet ☒Toiminnalliset kokonaisuudet ☐Ei sisälly asennukseen ☐

7. JÄNNITTEENALENEMA

Suurin jännitteenalenema %

Saatu mittaamalla ☐Saatu laskemalla ☐

8. EMC-SUOJAUSKohteessa on käytetty TN-S -järjestelmää ☒Maadoitukset ja potentiaalintasaukset on toteutettu EMC-vaatimusten mukaisesti ☒Kaapeleiden valinta, sijoittelu ja asentaminen on toteutettu EMC-vaatimusten mukaisesti ☒Laittevalinnoissa on huomioitu asennusympäristön vaatimukset ☒Asennuksissa on noudatettu laitevalmistajien ohjeita ☒

Muuta, mitä? _____

Lisätietoja _____

Sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 ja valtioneuvoston asetuksen (1436/2016) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ☒**9. KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET**Toimitettu tilaajalle ☐Ei erillisiä ohjeita vaativia laitteita tai asennuksia ☒**10. KOHTEEN TOTEUTUKSESSA NOUDATETUT STANDARDIT**

Toteutuksessa on noudatettu standardikäsikirjaa SFS 600-1 ja

muuta, mitä? _____

Kohde on todettu edellä mainittujen standardien vaatimusten mukaisesti toteutetuksi ☒**11. PALOVAROITTIMET**☒ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly palovaroittimia.☐ Vakuutamme, että asennetut palovaroittimet täyttävät niille säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset (pelastustoimen laitelaki, asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista, sähköturvallisuussäädökset jne.) ja että ne on asennettu ao. suunnitelman mukaisesti.☐ Palovaroittimen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu.

Selvitys kuinka palovaroittimien virran ja varavirran syöttö on toteutettu: _____

Lisätietoja: _____

☐ Palovaroittimien osalta on laadittu erillinen asennustodistus, jossa on mainittu edellä esitetyt asiat ja joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.**12. ECODESIGN ASETUKSEN 2015/1188 VAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN SÄHKÖLLÄ TOIMIVIEN TILALÄMMITTIMIEN OSALTA**

Mikäli käyttöönottettavaan uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteeseen on asennettu ihmisten käyttöön/lämpövihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä kuten, vastuskaapeleilla toteutettuja lattialämmityksiä, kattolämmityksiä tai vastaavia rakenteeseen integroituja lämmittimiä, sähköpattereita, säteilylämmittimiä tai massavaraajia komission asetuksen (EU) 2015/1188 vaatimusten täyttäminen on osoitettava erillisellä pöytäkirjalla (ST 55.05.01).

☒ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly asetuksen 2015/1188 piiriin kuuluvia sähkölämmittimiä☐ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin sisältyy asetuksen 2015/1188 piiriin kuuluvia sähkölämmittimiä, joiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi on laadittu erillinen pöytäkirja (ST 55.05.01), joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.**13. TARKASTUKSEN TEKIJÄ(T)**

Päiväys

27.1.2025

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Kalle Pajunen Kalle Pajunen

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet

Telas, 800 install-100