KTE SÄ mittaustulokset

Tarkastuspäivä: 5.12.2023

5.12.2023 10:03

Tarkastaja	Mika Laitolahti	**Kiinteistö**	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		**Rakennus**	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ mittaustulokset	**Osoite**	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistiedot			
Työn kuvaus		*Asennointi tehtaan voimapr.*	
Keskus		*RKT FO4.1*	
Ryhmä kohtaiset mittaukset			
Ryhmänumero		*9*	
Aistinvarainen tarkastus	Kunnossa		
Suojajohtimen jatkuvuus. Ω	0,31		
Eristysresistanssi (MΩ)	1		
Syötön automaattinen poiskytkentä, suojalaitteen nimellisarvot		*16 c*	
Oikosulkuvirta: (Ik/A)	460		
VVSK nimellisarvot ja tyyppi		*40A*	
VVSK mitattu laukaisivirta (mA):	21		
VVSK mitattu laukaisuaika (ms)	56		
Kiertosuunnan tarkastus	Kunnossa		
Toiminta- ja käyttötestit	Kunnossa		
Lisätietoja, Kuvaliitteitä kyllä / ei	Ei		